

Пресс-релиз

к пресс-туру с посещением объектов ГКП «Коммунальщик»

г. Актобе

8 ноября 2019 года

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актыобинской области (далее – *Департамент*) совместно с представителями ГКП «Коммунальщик» проводится пресс-тур с посещением объектов инвестиционной программы.

Согласно ЗРК РК «О естественных монополиях», ГКП «Коммунальщик» является субъектом естественной монополий по трем услугам, это водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения.

Вместе с тем, по всем регулируемым услугам для ГКП «Коммунальщик» утверждены предельные уровни тарифов на долгосрочные периоды на 2016-2020 годы.

Согласно нормам действующего законодательства, на этот же период утверждена инвестиционная программа за счет тарифного дохода на общую сумму **1 214 285 тыс. тенге**, в том числе на 2019 год – 24 622,4 тыс. тенге, в том числе по теплоснабжению – 13438,6 тыс.тенге, по водоснабжению - 7 479,8 тыс.тенге, по водоотведению – 3 704,0 тыс.тенге.

По **услуге водоотведения**, в 2019 году произведены следующие работы на сумму 3704,0 тыс. тенге:

1.Капитальный ремонт канализационной сети мкр. «Молодежный» дом 4, с протяженностью 120 метров;

2.Капитальный ремонт канализационной сети мкр. «Самал» дом 49, с протяженностью 60 метров.

Данные работы выполнены в полном объеме.

Инвестиционная программа **на услуги водоснабжения** в 2019 году запланированы на сумму 7325,0 тыс.тенге.

Так, инвестиционной программой предусматривалось работы по замене водопроводной сети по ул.Жумагалиева протяженностью 504 метра. В свою очередь, был разработан сметный расчет стоимости строительства на сумму 11341,5 тыс.тенге. Работы выполнялись собственными силами и собственными машинами и механизмами на сумму 4619,93 тыс.тенге, что позволило приобрести глубинные насосы ЭЦВ 8*40 в количестве 6 штук.

Инвестиционная программа на услуги по теплоснабжению в 2019 году запланированы на сумму 13 189,2 тыс.тенге и проведены следующие работы:

1. Замену разводящих тепловых сетей РЦБ (районная центральная больница) протяженностью 164 метра диаметром 159 мм;

2. Замену разводящих тепловых сетей ул.Шынтасова протяженностью 344 метра , диаметром 89 мм;

3. Замену разводящих тепловых сетей ул.Шынтасова (участок №2) протяженностью 240 метров, диаметром 57 мм;

4. Замену внутриквартальных тепловых сетей по ул.Жамбула 73 протяженностью 192 метра , диаметром 76 мм.

Все работы выполнены собственными силами и собственной техникой, что позволяет обеспечить работой, высвободившихся работников котельных, в связи с окончанием отопительного периода.

На сегодняшний день, по итогам реализации утвержденной инвестиционной программы достигнуто следующие показатели:

1. Снижение потерь, так за период реализации инвестиционной программы по услуге водоснабжения потери от 9,58 % снижение до 9,38%; по услуге теплоснабжения от 19,3% до 18,9%.

2. Уменьшение аварийности .

3. Бесперебойное и качественное оказание услуг потребителям;

4. Внедрение передовых технологий, позволяющих при экономии энергоносителей, не снижать объемы производства услуг.

Необходимо отметить, что потребителями коммунальных услуг ГКП «Коммунальщик» являются жители г.Кандыгащ, с.Сагашили, с.Аккемир, с.Журын, с.Ащысай, с.Караколь, с.Аксу,с.Болакты,с.Жагабулак, с.Бирлик, с.Кайынды.