

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)
ГКП "Коммунальщик на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2022 год
Программа утверждена Совместным приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актыобинской области № 27-ОД от 06.02.2012 г.
Приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыобинской области №160-ОД от 04.09.2015г. и согласована с Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актыобинской области от 04.09.2015 г.

№ п/п	Информация о планируемых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)	Отчет о прибылях и убытках** тыс.тенге		Сумма инвестиционной программы (проекта)		Информация о фактических условиях и		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе		Разъяснен не причина отклонения достигнутых фактических показателей													
		Период предоставления услуги в рамках инвестици	Количество в план тыс.Гкал	Факт тыс.Гкал	План тыс.тенге	Факт тыс.тенге	Факт тыс.тенге	Прибыль тыс.тенге	Заемные средства		Бюджетны е средства	Улучшение производственных показателей, %, по факт прошлого года	Улучшение производственных показателей, %, по факт прошлого года	Снижение потерь, % по годам реализации в (проекта)	Снижение факт прошлого года	Снижение факт текущего года							
1	Капитальный ремонт котлов "Богатырь"-2 шт	5 лет	157,37	8542,75	8560,3	0	0	0	0	0	90,2	90,3	44,7	43	18,8	18,7	21	22	23	24	25		
2	Капитальный ремонт подземной теплопроводности диаметром 219 мм, протяженностью 57 м	5 лет	157,37	629,25	931,7	0	0	0	0	0	90,2	90,3	44,7	43	18,8	18,7	18,8	18,7					
3	Капитальный ремонт подземной теплопроводности диаметром 219 мм, протяженностью 50 м	5 лет	157,37	629,25	931,7	0	0	0	0	0	90,2	90,3	44,7	43	18,8	18,7	18,8	18,7					
4	Приобретение клапана электромагнитного	5 лет	157,37	4578	4578	4578	4578	15001,7	15001,7	15001,7	90,2	90,3	44,7	43	18,8	18,7	18,8	18,7					
				14379,3	25001,7	25001,7	25001,7	15001,7	15001,7	15001,7													

Директор ГКП "Коммунальщик"

Жукашев А.М.



Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)
ГКП "Коммунальщик"

услуги по водозащитной системе за 2022 год

Программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актыбинской области № 158 -ОД от 04.09.2015г и согласована с Управлением энергетике и жилищно-коммунального хозяйства Актыбинской области от 04.09.2015г.

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Отчет о прибылях и убытках** тыс.тенге				Информация о фактических условиях и тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе						Разъяснен не причина отклонения достигнут фактически
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и	Наименование единица измерения	Колличество в натуральных	Период предоставления услуги в рамках инвестиции	План тыс.тенге	Факт тыс.тенге	отклонение тыс.тенге	причины отклонения	Заемные средства	Прибыль	Амортизация тыс.тенге	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по факту	Улучшение производственных показателей, % по плану	Снижение потерь, % по факту	Снижение потерь, % по плану	Снижение по годам реализации в факте	Снижение по годам реализации в факте	Снижение по годам реализации в факте			
1	Услуги водозащитной системы	м	1 613,600	5 лет	1717,68	1624,794	-92,9		1624,79				88,4	88,5	9,33	22	23	24	25			
2	Услуги водозащитной системы	м	1 613,6000	5 лет	6285,71	6020,949	-264,8		6020,95				88,4	88,5	9,33	22	23	24	25			
					8003,39	7645,743																

Директор ГКП "Коммунальщик"

А.М.Жусупов



Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)

ГКП "Коммунальщик"

услуги по водоводению за 2022 год

Программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области " 159-ОД от 04.09.2015г и согласована с Управлением энергетик и жилищно-коммунального хозяйства по Актюбинской области №02-12/2085 от 04.09.2015г

№ п/п	Информация о планируемых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)			Отчет о прибылях и убытках**		Сумма инвестиционной программы (проекта)		Информация о фактических условиях и				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе						Разъяснен не причины отклонения достигнутых фактических показателей
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и	Единица измерения	Количество в тыс.м3	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной	Факт тыс.тенге	План тыс.тенге	Факт тыс.тенге	Прибыль тыс.тенге	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по факту	Улучшение производственных показателей, % по плану	Снижение потерь, % по годам реализации в факте	Снижение потерь, % по годам реализации в факте	Снижение потерь, % по годам реализации в факте	Снижение потерь, % по годам реализации в факте	Снижение потерь, % по годам реализации в факте	
1	Капитальный ремонт здания КНС-3	м	1100,9700	5 лет	2358,422	2711,6	-353,2	2358,4	15	16	74	74,2	33,2	30,2	0	0	0	25
					2358,422	2711,6	-353,168	2358,4										

Директор
ГКП "Коммунальщик"



Жукашев А.М.