

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)
 ГКП "Коммунальщик на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2018 год

Программа утверждена Советским приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актобинской области № 27-ОД от 06.02.2012 г.
 Приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актобинской области №166-ОД от 04.09.2015г. и согласована с Управлением энергетик и жилищно-коммунального хозяйства Актобинской области от 04.09.2015 г.

№	Информация о планируемых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)	Единица измерения	Количество в		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной	Отчет о прибылях и убытках** тыс.тенге	Сумма инвестиционной программы		Информация о фактических условиях и		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе										Разъяснен не причина отклонения фактических показателей			
			план тыс.Ткал	факт тыс.Ткал			План тыс.тенге	Факт тыс.тенге	отклонение тыс.тенге	причины отклонения	собственные средства	Зачисленные средства	Бюджетные средства	Улучшение показателей прошлого года	Ухудшение показателей текущего года	Снижение износа основных фондов	Снижение потерь, % по годам реализации в	Снижение потерь, % по годам реализации в	Снижение факт прошлого года	Снижение факт текущего года				
1	передача и распределение тепловой энергии	тыс.тенге			5 года	-38623,5	7181,1	8079,78	898,68	Собственными средствами	8003,78	0	0	0	123	125	35	30	19,2	19,1	0	0		
2	передача и распределение тепловой энергии	тыс.тенге			5 года	38623,5	5789,5	4171,84	-1617,66	По договору	4171,84	0	0	0	123	125	35	30	19,2	19,1	0	0		
3	передача и распределение тепловой энергии	тыс.тенге			5 года	-38623,5	264,6	1894,5	1629,9	Работы выполнены собственными силами	1894,5	0	0	0	123	125	35	30	19,2	19,1	0	0		
							13235,2	14146,1	910,9		14070,1													

ГКП "Коммунальщик"

Жукашев А.М.



Утверждена
приказом Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 30 декабря 2014 года № 193

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)

ГКП "Коммунальщик"

Услуги по водоотведению за 2018 год

Программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области " 159-ОД от 04.09.2015г и согласована с Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по Актюбинской области №02-12/2085 от 04.09.2015г.

№ п/п	Информация о планируемых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)	Единица измерения	Коллективные в		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной	Отчет о приростах и убытках**	Сумма инвестиционной программы												Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе	Разъяснены ли причины отклонения фактических показателей				
			план тыс. м3	факт тыс. м3			План тыс. тенге	Факт тыс. тенге	отклонение тыс. тенге	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства		Бюджетные средства		Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в				Снижение износа основных фондов (активов), %, по годам		Снижение потерь, %, по годам реализации в	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Услуги по капитальному ремонту канализационной сети м-на Молодежный дом 15	тыс. тенге	1100,9700	758,872	5 года	-25177,03	1005,9	962,7	-43,2	Собственными силами	858,37	0	0	0	0	64	70	13	7	0	0	0	0	0
2	Услуги по капитальному ремонту канализационной сети м-на Молодежный дом 47	тыс. тенге	1100,9700	758,872	5 года	-25177,03	1630,7	1210,4	-420,3	Собственными силами	1106,16	0	0	0	0	64	70	13	7	0	0	0	0	0
								2173,1	-463,5		1964,53													

ГКП "Коммунальщик"

Жукашев А.М.



Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)

ГКП "Коммунальник"

услуги по водоснабжению системы за 2018 год

Программа утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актобинской области № 158-ОД от 04.09.2015г и согласована с Управлением энергетике и жилищно-коммунального хозяйства

Актобинской области от 04.09.2015г.

№ п/п	Информация о планируемых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)	Наименование мероприятия	Единица измерения	Количество в натуральных планах тыс.м3	факт тыс.м3	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной	Отчет о приростах и убытках** тыс.тенге	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе								Различия не причинены достигнуты фактически их показатели И ОТ	
								План тыс.тенге	Факт тыс.тенге	отклонение тыс.тенге	причина отклонения	собственные средства	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение показателей, %, по годам реализации в факт. текущего года	факт. текущего года	Снижение износа основных фондов (физическое) факт. текущего года	факт. текущего года	Снижение потерь, % по годам реализации в факт. текущего года	факт. текущего года	Снижение по годам реализации в факт. текущего года	факт. текущего года		
1	Услуги водоснабжения	Замена групповых насосов на связкине п. Аккемир	тыс.тенге	1 500,0000	1 433,430	5 года	-20924,89	252,9	450,3	197,4	Собственные средства	450,3	0	0	0	96,1	98	23	20	9,5	9,48	4	2		
2	Услуги водоснабжения	Капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Газовик г.Кандыаг аш	тыс.тенге	1 500,0000	1 433,430	5 года	-20924,89	5527,6	4075,73	-1451,87	Собственные средства	4075,73	0	0	0	96,1	98	23	20	9,5	9,48	4	2		
3	Услуги водоснабжения	Замена групповых насосов на связкине п.Журум г.Кандыаг аш	тыс.тенге	1 500,0000	1 433,430	5 года	-20924,89	252,9	733,074	480,174	Собственные средства	733,074	0	0	0	96,1	98	23	20	9,5	9,5	4	2		
				6033,3	5259,104	-774,296						5259,104													

Директор
ГКП "Коммунальник"

Жусупбе А.М.

